豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業建設工事

2025年4月度　月間工程表

種目	2025年 4月																															2025年 5月		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
工場棟																																	
水砕エリア		墨出		スラブ・機械基礎配筋					配筋検査																								
								A・Bolt調整		コン打設							コンクリート養生期間																
A工区			配筋検査				セパアングル			袴、腰差、機械基礎							外周・釜場型枠							検査	コン打設		打継清掃		型枠解体				
			配筋検査		セパアングル			袴、腰差、機械基礎				天端ラス仕舞			外部・溝型枠				コン打設														
B工区　ごみピット	差筋				ラス・コン天		コン打設	打継清掃																		柱配筋			外壁・内壁・梁配筋				
			型枠						墨出	型枠解体			覆工板復旧			内部足場組立								内部足場組立									
B工区　副資材エリア	コン打設		打継清掃		矢板裏込め													検査														検査	
		墨出	型枠解体		支保工足場組立				外壁・内壁・梁配筋									腰・床型枠										墨出	スラブ配筋				
C工区		コン打設														養生期間（4W）															型枠解体		
				養生期間（5D）				側面型枠解体			外部足場解体																						
D工区			ハイベース		地足場組立			ベース・柱配筋			梁配筋						ベース・梁型枠							コン打設		打継清掃			梁型枠			コン打設	
				アンカーフレーム												配筋検査					コン打設		打継清掃					梁型枠				コン打設	